

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT 102942473/2016	Proponente/Tomador PREFEITURA MUN. DE ITATIBA DO SUL	Município/UF ITATIBA DO SUL	Empreendimento (nome/apelido) CALÇAMENTO
----------------------------	---	--------------------------------	--

Gestor/Programa/Modalidade/Ação MCID - PLANEJAMENTO URBANO

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	PAVIMENTAÇÃO CALÇAMENTO				-		-		-		-
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	645,90	0,24%	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00
1.2	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES	160.171,45	60,31%	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00
1.3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	10.746,76	4,05%		-		-		-	100,00	100,00
1.4	PASSEIO	79.164,08	29,81%	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00
1.5	DIVERSOS	14.837,94	5,59%		-		-		-	100,00	100,00
	Total (%):			22,59	22,59	22,59	45,18	22,59	67,77	32,23	100,00
	Total (R\$):	265.566,13	100,00%	59.995,36	59.995,36	59.995,36	119.990,72	59.995,36	179.986,07	85.580,06	265.566,13

Itatiba, 24 de abril de 2016.

Local/Data

ADRIANA KÁTIA TOZZO
Prefeita Municipal